

Checkliste für Inbetriebnahmen von RIEDEL - Kälteanlagen

**Bitte 5 Werktage vor geplantem Termin per Fax oder E-mail an:
Glen Dimplex Thermal Solutions +49 9221/709-924545 oder service@gdts.one**

Kunde/Auftraggeber

Firma: _____
 Name: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____
 Straße/Nr.: _____
 PLZ/Ort: _____
 Land: _____

Anlagenstandort

Firma: _____
 Name: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____
 Straße/Nr.: _____
 PLZ/Ort: _____
 Land: _____

Gerät

Typ: _____ Serien-Nr.: _____

**GDTS
ProjektNr.:** _____

Mit folgender Checkliste bestätigen wir, dass die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der Kälteanlage(n) erfüllt sind.

- Die Kälteanlage ist waagrecht, falls erforderlich schwingungsgedämmt aufgestellt.
- Die Kalt- und ggf. Kühlwasseranschlüsse sind fertig gestellt. Die Systeme sind abgedrückt, gespült, gefüllt und entlüftet.
- Das Kreislaufwasser entspricht den Vorgaben der Bedienungsanleitung. Bitte bei Bedarf anfordern.
- Die Schmutzfänger und Wasserfilter im System sind nach dem Spülen gereinigt worden.
- Bei den externen Pumpen ist die Drehrichtungskontrolle und ein Probelauf erfolgt. Die Volumenströme entsprechen den Vorgabewerten.
- Die Rückkühlanlage ist betriebsbereit, das Kühlwasser steht innerhalb der Auslegungsgrenzen zur Verfügung.
- Die Steuerverdrahtung ist einschaltfertig installiert. Alle MSR-Signale wurden geprüft.
- Lasttrennschalter und Sicherungen sind je Kälteanlage vorhanden jedoch noch nicht eingeschaltet. Die Kälteanlage(n) sind kraftstromseitig angeschlossen. Elektroenergie steht für Vollast zur Verfügung.
- Zur Inbetriebnahme steht thermische Gegenleistung mit mindestens 50% des Auslegungswertes zur Verfügung, bzw. kann durch Gegenheizen aufgebracht werden.
- Die Gesamtanlage ist prozess- und regelungstechnisch so weit fertig gestellt, dass eine Inbetriebnahme und Einregulierung möglich ist.

Es wird bestätigt, dass bis zum Eintreffen des GDTS- Servicetechnikers alle aufgeführten Vorarbeiten abgeschlossen sind. Wartezeiten, die GDTS nicht zu vertreten hat, werden zusätzlich berechnet. Vom Kunden/Auftraggeber zusätzlich veranlasste Termine bzw. Fahrtkosten werden ebenfalls extra berechnet.

Gewünschter Inbetriebnahmetermin:

Bestätigung:

_____ Datum Stempel/Unterschrift

_____ Name

_____ Telefon

Glen Dimplex Thermal Solutions

Glen Dimplex
 Deutschland GmbH
 Am Goldenen Feld 18
 95326 Kulmbach
 Deutschland
 Geschäftsführer:
 Clemens Dereschkewitz
 Registergericht Bayreuth: HRB 531
 Ust-IdNr. DE 132 360 815,
 StNr. 171/125/00197
 WEEE-Reg-Nr. DE 26295273

Kundenservice
 Mo. bis Do. 7-17 Uhr, Fr. 7-15 Uhr
 Telefon: +49.9221. 709.545
 service@gdts.one